工事内容ほか	開始日	終了日	移動距離	備考
ジャッキアップ	6月17日(水曜日)	6月22日(月曜日)	0メートル	0.76メートルジャッキアップ(天守南東角基準)
1次移動	7月 1日(水曜日)	7月 3日(金曜日)	18メートル(累計18メートル)	東へ移動(天守南東角基準)
ジャッキダウン	7月10日(水曜日)	7月17日(金曜日)	0メートル(累計18メートル)	0.80メートルジャッキダウン(天守南東角基準)
1次回転	7月27日(月曜日)	7月28日(火曜日)	0メートル(累計18メートル)	3.53メートル移動(回転、天守南東角基準)
2次移動	8月18日(火曜日)	8月18日(火曜日)	0.38メートル(累計18.2メートル)	南西へ移動、曳戻しイベント用の綱4本の引張試験(天守南西角基準)、100人以上でテスト曳き
	8月21日(金曜日)	8月30日(日曜日)	4.27メートル(累計22.65メートル)	南西へ移動、曳戻し体験イベント(天守南西角基準)
	10月 1日(木曜日)	10月 2日(金曜日)	6.47メートル(累計29.12メートル)	南西へ移動(天守南西角基準)
	10月13日(火曜日)	10月13日(火曜日)	4.87メートル(累計33.99メートル)	南西へ移動(天守南西角基準)